| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN KRÔNGPA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc** |
| Số: 116 /BC - UBND | *KrôngPa, ngày 10 tháng 5 năm 2017* |

**BÁO CÁO**
**Tiến độ thực hiện làm nhà ở cho**
**hộ gia đình chính sách NCC với cách mạng**

Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 07/11/2016 về việc triển khai chương trình làm nhà ở cho gia đình chính sách NCC khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, toàn huyện có 58 hộ gia đình chính sách cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà, trong đó: 16 nhà xây mới và 42 nhà sửa chữa.

**1. Kết quả thực hiện:**

**a. Đối với nhà xây mới:**

- Số nhà đã thi công hoàn thành: 11 nhà, tỷ lệ đạt 68,8%
- Số nhà đang thi công: 05 nhà, tỷ lệ chiếm 31,2%. Bao gồm: xã IaRsai: 01 hộ, Ia Rsiơm: 01 hộ, Ia Mláh: 01 hộ; Đất Bằng: 02 hộ.

**b. Đối với nhà sửa chữa:**

- Số nhà đã thi công hoàn thành: 30 nhà, đạt tỷ lệ: 71,4%
- Số nhà đang triển khai sửa chữa: 11 nhà, đạt tỷ lệ: 26,2%. Bao gồm: TT.Phú Túc: 02 hộ; ChưRcăm: 01 hộ; IaRmok: 01 hộ; Krông Năng: 03 hộ; Chư Ngọc: 02 hộ; Đất Bằng: 02 hộ.
- Số nhà chưa triển khai sửa chữa: 01 hộ thuộc xã Krông Năng, chiếm tỷ lệ 2,4%.

*(Có danh sách chi tiết tiến độ thực hiện của 58 hộ kèm theo)*

**2.** Mặc dù UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, phân công đồng chí Kpă Ngun - PCT UBND huyện trực tiếp đi kiểm tra và đôn đốc nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm. Nguyên nhân, việc triển khai chương trình làm nhà ở trúng thời điểm thu hoạch vụ mùa, một số hộ làm chưa xong hoặc chưa làm là do phải tập trung người để thu hoạch mỳ, phải ở lại rẫy, đợi thu hoạch xong mới bố trí thời gian, lực lượng để làm hoặc gia đình có sự cố không may xảy ra.

Riêng đối với 01 trường hợp chưa sửa chữa tại xã KrôngNăng là do hộ gia đình có người chết, theo phong tục người địa phương, không được phép tổ chức sửa chữa hoặc xây nhà mới. UBNd huyện đã chỉ đạo UBND xã Krông Năng vận động gia đình chấp thuận, thống nhất triển khai việc sửa chữa nhà từ ngày 15/5/2017.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả triển khai chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người có công trên địa bàn huyện.

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- BTV Huyện ủy;<br>- Lưu VT./. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**CHỦ TỊCH**<br><br>Tô Văn Chánh |